

检验报告



: 2	25WT-0720-0	009				
品名	名称		esaritment gland	钢筋混凝	土排水	管
型与	号、商标)	RCP	III	2000*2500	(mm)	(企口管)
位.	武汉群瑞成	水泥制品有限公司	生	三产 单位	武汉	【群瑞欣水》

## 检验报告 TEST REPORT

## WHTKUC

武汉投控检验检测有限公司 Wuhan Industrial Investment Holding Inspection and Testing Co., Ltd.



## 武汉投控检验检测有限公司

## 检验报告



检验编号: 2	25WT-0720-009			共 2 页 第 1 页			
产品名	<b>分</b> 称		钢筋混凝土排水管				
(规格、型号	、商标)	RCP	III 2000*2500 (mm) (企口管)				
委托单位	武汉群瑞欣水泥	制品有限公司	生产单位	武汉群瑞欣水泥制品有限公司			
使用工程使用部位	/		样品等级	/			
监理单位	/		出厂编号生产日期	1			
见证人	/		送样人	张明豪 176****6822			
代表批量	/		取 样 地 点 取 样 日 期				
Ξ	以上信	息由客户提供,	其真实性由客。	户负责。			
检验类别	委托		送样日期	2025-07-20			
样本数量	1根		检验日期	2025-07-20			
样品情况	完好		检验地点	该生产单位			
检 验 方 法 (标准代号)	GB/T16752-2017						
判定依据	发 据 GB/T11836-2023《混凝土和钢筋混凝土排水管》						
检验项目	外压荷载						
<b>检</b> 验	经检验,该样品外压荷载符合 GB/T11836-2023 中 RCP Ⅲ 2000×2500 要求。						
结论			23	检验专用章 检验专用章 2025年07月23日			
备 注	/ 检验专用音						

批准: でえる





检验编号:	25WT-0	720-009		共2页	第2页
检验项目	计量 单位	标准要求	章 样 本 检验结果	单 项 评 定	检验方法
外压	INI/	裂缝荷载=180 时,管壁裂 缝宽度≤0. 20mm	180.0 时 裂缝宽度 0.18mm	合格	GB/T16752-
荷载	kN/m	破坏荷载=270 时,不失去 承载能力	270.0 时 未失去承载能力	合格	2017
		以下空白	_ 1		
			ZV		
	9				
				,	
			,		
		*,			

有學艺艺

检测机构地址:武汉经济技术开发区兴华路58号鑫科工业园 电话:(027)84616369、84616020